

Dodatek č. 1 ke Smlouva o dílo

uzavřené dne 3.6.2018 v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákonů č. 513/1991Sb.,
obchodní zákoník v platném znění pozdějších předpisů a doplňků (dále jen OZ)
mezi smluvními stranami :

Objednatel : **Obec Blatce**
Sídlem : Houska 79, 472 01 Doksy
Zastoupená starostkou : pí. Jindřiškou **Gabrielovou Peprnou**
IČ : 673 099
Bankovní spojení : 0900973369/0800

v dalším textu smlouvy uváděna jako „ **objednatel** „

a

Zhotovitel : **MENHIR Praha , s.r.o.**
Sídlem : Lupáčova 341/19, 130 02 Praha 3 Žižkov
Zastoupená : Pavel **Gardavský**, jednatel společnosti
IČ : 276 15 219

Bankovní spojení :

v dalším textu smlouvy uváděn jako „ **zhotovitel** „

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. XII. – Závěrečná ustanovení, bodu 1. uzavřené smlouvy , dohodly na uzavření tohoto dodatku :

Čl. III. Doba provedení díla zhotovitelem se doplňuje a mění takto :

Původní termín

zahájení prací 06/2018
ukončení prací 07/2018
vyklizení staveniště 08/2018

Ačkoliv stavba byla zahájena v plánovaném termínu a to na základě původního povolení MÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí č.j. MUCL/39728/2017/Ry, nabylo právní moci 10.5.2018, následně pro zamítavé stanovisko Povodí Ohře musela být stavba přerušena.


Nové termíny

opětovné zahájení přerušené stavby 10/2018
ukončení stavby 12/2018
vyklizení staveniště 01/2019


Stavba byla opětovně zahájena na základě nového povolení stavby MÚ Česká Lípa, odbor životního prostředí č.j. MUCL/100508/2018 nabylo právní moci 4.10.2018.

Ostatní články původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

V Blatcích dne 7.10.2018


Pavel **Gardavský**
zhotovitel

V Blatcích dne 7.10.2018


Jindřiška **Gabrielová Peprná**
starostka obce Blatce za objednavatele

